

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ

№66 Місце для дозвілля дітей та заняття спортом «Щасливе
дитинство»

(номер та назва проекту)

Надія Заболотна

(автор проекту)

Департамент інфраструктури міста СМР

(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)

1. Загальний опис результатів проекту

Створення сучасних умов для фізичного та виховного розвитку дітей та молоді, які мешкають в районі вулиць Металургів, Новопоселенської, Горького, Праці. Дитячий майданчик з ігровим обладнанням та спортивними тренажерами створює безпечні умови для відпочинку, фізичного оздоровлення та розвитку дітей та молоді.

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність

- 1) Узгоджені плани реалізації з автором;
- 2) Укладений договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- 3) Розроблено проектно-кошторисну документацію;
- 4) Отримано позитивний експертний звіт;
- 5) Укладені договори на підрядні роботи та технічний нагляд;
- 6) Проведено оплату згідно актів виконаних робіт на суму 699 318,51 грн.;
- 7) Виконані роботи з улаштування фундаментів під обладнання.
- 8) Зроблено вертикальне планування.
- 9) Придбано та встановлено ігрове обладнання для дитячого майданчику, а саме:
 - ігровий комплекс «Фортеці» та ігровий комплекс «Малюк»;
 - пісочниця велика;
 - гойдалки на ланцюгах та гойдалки балансири.
- 10) Придбано та встановлено спортивне обладнання:
 - тенісний стіл для вулиць;
 - бруси;
 - тренажери для преса;
 - жим сидячи від грудей;
 - турнік орбітрек;
 - упор для преса.

- 11) Влаштовано покриття ігрового комплексу.
- 12) Встановлено 4 лавки для відпочинку.
- 13) Оплачено послуги з технічного нагляду на суму 9 864,92 грн.

Всього на проект витрачено 748 992,54 грн.

3. Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином
Проектно-кошторисною документацією передбачалися роботи з влаштування газонів. У зв'язку з обмеженістю фінансування дані роботи були не виконані.

4. Фактичний термін реалізації
2019 рік-серпень 2020 року

5. Плановий та фактичний бюджет
Плановий бюджет - 749 514,00 грн.
Фактичний бюджет - 748 992,54 грн.

6. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

Висновок (необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

І. Задолтина
Підпись
І. Задолтина
ПІБ автора проекту

О. І. Журба
Підпись
О. І. Журба
ПІБ керівника головного розпорядника
бюджетних коштів