

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ГРОМАДСЬКОГО (ПАРТИЦИПАТОРНОГО) БЮДЖЕТУ М.СУМИ**

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування зони відпочинку між вулицею 2-га Північна, вулицею Юрія Липи та провулком Веретинівським (№ 34 – Сквер випускників Добровільної).

(номер та назва проекту)

Твердохліб Олексій

(автор проекту)

Департамент інфраструктури міста СМР, *РОП Майданюк Д.А.*

(головний розпорядник коштів та виконавець робіт)

1. Загальний опис результатів проекту

Даним проектом було доповнено зелену зону відпочинку зі сквером насаджень фонтаном для сприятливого відпочинку мешканців мікрорайону Добровільної, та прилеглих до неї мікрорайонів, що надає можливість в подальшому запровадити традицію в громаді – залишати про випуск школи пам'ять – висаджувати дерево з табличкою про рік випуску.

2. Опис робіт, які було проведено, їх послідовність

Виготовлено ПКД, укладено договір з підрядною організацією .виконано облаштування та підключення фонтану.

Що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином

3. Фактичний термін реалізації

листопад

4. Плановий та фактичний бюджет

499005/480936,30

5. Фото-, відеозвіт результату (у т.ч. посилання на фото на інтернет-ресурсах)

Висновок (необхідне підкреслити):

- Проект реалізовано повністю
- Проект реалізовано частково
- Реалізацію проекту необхідно перенести на наступний рік

25.01.19

Дата

Олексій Твердохліб
Підпис

Твердохліб О.

ПІБ автора проекту

29.01.19

Дата

В.Д. Бавиенко
Підпис

В.Д. Бавиенко *кач.*
ПІБ керівника головного розпорядника

бюджетних коштів
управління *коорди-*
нації *та* *координа-*
ція